

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 6 aprile 2020, n. 43 **Provvedimento finale ai sensi dell'art.2 L.241/90 s.m.i di declaratoria di decadenza ed inefficacia dell'Autorizzazione Unica rilasciata con D.D. del commissario ad acta n. 6 del 30/01/2014 e successive proroghe concesse con D.D.R n. 52 del 22/09/2014 e D.D.R. n.21 del 9/02/2018,, in favore della società "Eolo 3W Sicilia S.r.l.", per decorrenza del termine di inizio e conseguente fine dei lavori entro i termini di cui all' art.5, commi 18, 21 e 21 bis, della L.R.Puglia n.25/2012 e punto 15.5.) Parte III del D.M. 10-9-2010, di cui al procedimento d'ufficio avviato in data 4/02/2020 e comunicato con nota prot. n. 794.**

## IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

### VISTI

- gli artt. 4, 5 e 6 della L. R. n. 7 del 4 febbraio 1997;
- la D.G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- la D.G.R. n. 1444 del 30 luglio 2008;
- il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l'art. 18 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015, con cui è stato adottato l'atto di alta organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto ad adottare il modello organizzativo denominato "*Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA*";
- la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il suddetto nuovo modello organizzativo;
- il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 di attuazione del modello MAIA di cui al D.P.G.R. n. 443/2015;
- la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con cui la Giunta Regionale ha provveduto a conferire gli incarichi di Direzione di Sezione;
- l'Atto Dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione riguardante il conferimento di incarichi di Direzione dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii.,
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

### PREMESSO CHE:

- con D.Lgs 387/2003 si dava attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- il comma 1 dell'art.12 del D.Lgs 387/2003 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo Decreto;
- il comma 3 dello stesso art.12 sottopone ad autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di Servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- il comma 4 del richiamato art.12 dispone che l'autorizzazione unica è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90 s.m.i.;

- lo stesso comma 4 stabilisce che *“l’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato”*;
- con D.M. 10/09/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale , n.219 del 18/09/2010, il MISE emanava le *“Linee guida per il procedimento di cui all’art.12 del D.Lgs 387/2003 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nonché le linee guida tecniche per gli impianti stessi”* (Linee guida nazionali);
- la Giunta Regionale con provvedimento 3029 del 30/12/2010 adottava la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle linee guida nazionali;
- la Regione Puglia con L.R. n.25/2012 adottava una norma inerente la *“Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”*;

**Rilevato, che:**

- con D.D. del Commissario ad acta n. 6 del 30/01/2014 veniva rilasciata, alla società *“Eolo 3W Sicilia S.r.l.”*, l’Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 20,00 MWe, ubicato nel territorio del Comune di Troia(Fg), Località *“Cancarro”*, e delle opere e infrastrutture connesse;
- la detta D.D. n.6/2014 veniva pubblicata sul BURP n.17 del 6/02/2014 e notificata al destinatario in data 12/02/2014;
- il termine previsto dalla suddetta determinazione per l’inizio dei lavori, a far data dalla notifica della determina di A.U., era destinato a scadere alla data del 12/ 08/2014;
- la società *“Eolo 3W Sicilia S.r.l.”*, con nota del 7/07/2014, acquisita al prot. n. AOO\_159\_14/07/2014\_0004091, formulava richiesta di proroga del termine di inizio dei lavori di mesi 12, ai sensi dell’art.5 della Legge Regionale 25/2012, per le motivazioni di cui alla stessa nota e riportate di seguito:
- *“l’acquisizione dei terreni ove realizzare il suddetto impianto nonché le relative opere connesse tramite la procedura di cui al D.P.R. 327/2001 è stata avviata ma si è in attesa dell’emissione del provvedimento di autorizzazione ;*
- *l’istruttoria della richiesta di finanziamento, avviata presso i più importanti istituti di credito nazionali ed internazionali, ha subito dei gravi ritardi anche a causa dei continui mutamenti del quadro normativo nazionale delle incentivazioni dell’energia prodotta da fonti rinnovabili;*
- *è ancora in fase di elaborazione la complessa documentazione progettuale di dettaglio necessaria ad attivare la richiesta di offerte per la selezione di un General Contractor che abbia capacità finanziarie, di coordinamento, programmazione e controllo adeguate al progetto a realizzarsi”*;
- in riscontro alla richiesta di cui sopra, con Determinazione Dirigenziale regionale n.52 del 22/09/2014, pubblicata sul BURP n.138 del 2/10/2014, il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica (ora Sezione Infrastrutture energetiche e digitali) concedeva, ai sensi dell’art.5 della L.R. Puglia n.25/2012, la proroga richiesta di mesi dodici (12) del termine di inizio dei lavori, subordinandola, tuttavia al rilascio del rinnovo o della proroga della determinazione di VIA (avvenuta con decisione del Commissario ad acta in data 22.12.2011), da parte della competente autorità ambientale;
- la società presentava istanza per il rinnovo del giudizio di compatibilità ambientale sia alla Regione, con nota inviata a mezzo pec il 4/11/2014, che alla Provincia di Foggia in data 18/12/2014;
- il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica (ora Sezione Infrastrutture energetiche e digitali), con nota prot. 416 del 3/02/2015, comunicava la decadenza del provvedimento di compatibilità ambientale emesso dal Commissario ad acta in data 22/12/2011 e sospendeva l’efficacia dell’ A.U., rilasciata con la determinazione dirigenziale n.6/2014, *“fino alla comunicazione dell’esito della procedura relativa all’istanza di proroga del provvedimento di compatibilità ambientale da parte del Servizio Regionale Ecologia”*;
- la Sezione Autorizzazioni Ambientali-Servizio VIA e Vinca con D.D. n. del 27/10/2016 rilasciava, alla Società Eolo 3W Sicilia Srl, provvedimento di proroga dell’efficacia della decisione del giudizio di compatibilità ambientale del 21/11/2011 del commissario ad acta, alle condizioni di seguito indicate *“in considerazione di tutto quanto attestato nella perizia giurata in premessa e, segnatamente, della posizione critica degli*

*aereogeneratori identificati, dai nn. 2 e 6 come in narrativa meglio esplicitati, di ritenere sussistenti i presupposti per il rilascio di provvedimento di proroga dell'efficacia della decisione del 22.12.2011 del commissario ad acta integrante i contenuti di un provvedimento favorevole di compatibilità ambientale, relativamente ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzare nel Comune di Troia, in località "Cancarro" costituito da 10 aereogeneratori per una potenza complessiva di 20 MW, con esclusione degli areogeneratori dai nn. 2 e 6.....";*

**Rilevato, altresì, che:**

- in data 25/10/2017 la società "Eolo 3W Sicilia Srl" con nota acquisita al prot. 4141 del 26/10/2017, formulava richiesta di proroga, dei termini di inizio e conseguente fine dei lavori, di ulteriori 12 mesi, rispetto alle date di scadenza previste dalla suddetta D.D. n. 52 del 22/09/2014;
- in data 8/02/2018 la stessa società, con nota acquisita al prot. n. 592, formulava integrazione all'istanza di proroga per l'inizio dei lavori essendo venuta a conoscenza della L.R. n. 34 del 7/08/2017, art.1, successivamente modificata dalla L.R. n. 67 del 29/12/2017, art.22, comma 1, lett.A), richiedendo una proroga di ventiquattro mesi, ritenendo di rientrare nei requisiti previsti dalla stessa legge;
- in riscontro alla richiesta di cui sopra La Sezione concedeva, con D.D. n. 21 del 9/02/2018, ai sensi dell'art.22, comma 1, lett.A), 5 della L.R.Puglia n. 67/2017, proroga del termine di inizio lavori di 24 mesi rispetto al termine ultimo fissato alla data del 10/11/2017;
- nella detta D.D. n. 21 del 9/02/2018 si prendeva atto del fatto che l'inizio dei lavori era previsto entro il 10/11/2017, delle richieste di proroga di cui sopra e delle motivazioni in essa contenute in merito ai lavori per la costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza finale di 16,00 MWe sito in località "Cancarro" nel Comune di Troia(FG) e relative opere connesse;

**Verificato il dettato :**

- dell'art.5 comma 18 della L.R. Puglia n.25/2012 che stabilisce *"il termine di inizio dei lavori è fissato in mesi sei dal rilascio dell'autorizzazione unica"* e dell'art.20 *"il termine per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dalla data di inizio dei lavori, salvo i diversi minori termini previsti dalla legislazione nazionale anche in relazione all'accesso ai finanziamenti"*;
- dell'art.5 comma.21 della suddetta legge regionale che recita *"i termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno 15 gg prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i 24 mesi"*.
- dell'art.5 comma.21 bis che, altresì, indica che *"il termine di inizio lavori può essere ulteriormente prorogato qualora l'impianto non abbia conseguito gli incentivi per la produzione di energia rinnovabile per mancata indizione dei relativi bandi ed aste o non li abbia conseguiti pur avendo offerto il massimo del ribasso consentito"*.
- del punto 15.5.) Parte III "Procedimento Unico" del D.M. 10-9-2010 che così dispone: *"L'autorizzazione unica prevede un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa perde efficacia. I suddetti termini sono congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l'autorizzazione recepisce e con la dichiarazione di pubblica utilità."*

**Dato atto** delle proroghe concesse con D.D. n. 52 del 22/09/2014 e D.D. n.21 del 9/02/2018, descritte in precedenza.

**Considerato che:**

- con D.D. n. 21 del 9/02/2018 veniva fissata la nuova decorrenza del termine di inizio dei lavori entro 24 mesi dal 10/11/2017 e quindi entro il 10/11/2019;
- l'inizio dei lavori doveva essere comunicato, a seguito delle proroghe concesse, entro la suddetta data del 10/11/2019;
- nessuna comunicazione di inizio lavori risulta ad oggi essere stata presentata, nè tanto meno alcun

impedimento per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente, è stato tempestivamente manifestato;

**Vista** la nota prot. 1561 del 22/01/2020, del Comune di Troia, pervenuta, a mezzo pec, il 24/01/2020 e acquisita al prot. 452 del 27/01/2020, nella quale si chiedeva alla Sezione *“lo stato autorizzativo in cui si trova il progetto oggetto di Autorizzazione Unica rilasciata alla soc. Eolo 3W Sicilia”*;

**Considerato**, altresì, che la pronuncia di decadenza ed inefficacia dell'autorizzazione unica è un provvedimento che ha carattere strettamente vincolato all'accertamento del mancato inizio e conseguente completamento dei lavori entro i termini stabiliti dal richiamato art. 5, commi 18, 21 e 21 bis della L.R. Puglia 25/2012 e punto 15.5.) Parte III del D.M. 10-9-2010 ed ha natura ricognitiva del venir meno degli effetti dell'autorizzazione unica per l'inerzia del titolare a darvi attuazione”.

**Visto** l'avvio del procedimento d'ufficio, comunicato con nota prot.n.794 del 4/02/2020, ai sensi degli artt.7 e 8 Legge 241/90 s.m.i., finalizzato alla adozione del provvedimento finale di declaratoria di decadenza ed inefficacia dell'Autorizzazione Unica rilasciata con D.D. del commissario ad acta n. 6 del 30/01/2014 e successive proroghe concesse con D.D.R n. 52 del 22/09/2014 e D.D.R. n.21 del 9/02/2018, in favore della società *“Eolo 3W Sicilia S.r.l.”*, per decorrenza del termine di inizio e conseguente fine dei lavori entro i termini di cui all' art.5, commi 18, 21 e 21 bis, della L.R.Puglia n.25/2012 e punto 15.5.) Parte III del D.M. 10-9-2010.

**Considerato** che, nella comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio, si assegnava, altresì, prima della formale adozione del provvedimento finale di declaratoria di decadenza ed inefficacia, di cui sopra, il termine di 10 gg dalla ricezione della stessa per presentare eventuali osservazioni, precisando che, dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni si sarebbe tenuto conto nella motivazione del provvedimento finale.

**Dato atto** che non risultano pervenute, presso la struttura, osservazioni in merito.

**Ritenuto necessario** concludere il procedimento d'ufficio, ai sensi dell'art.2 Legge 241/90 s.m.i., per tutto quanto riportato in precedenza, avviato in data 4/02/2020 e comunicato con nota prot. n. 794 in pari data, con l'adozione del provvedimento finale di dichiarazione di decadenza ed inefficacia dell'Autorizzazione Unica, inerente la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza finale di 16,00 MWe, originariamente di 20,00 MWe, ubicato nel Comune di Troia (FG), località *“Cancarro”*, e relative opere e infrastrutture di connessione, rilasciata con D.D. del commissario ad acta n. 6 del 30/01/2014 e successive proroghe concesse con D.D.R n. 52 del 22/09/2014 e D.D.R. n.21 del 9/02/2018, in favore della società *“Eolo 3W Sicilia S.r.l.”*, avente sede legale in Roma (RM) al Viale Liegi n. 7, per decorrenza del termine di inizio e conseguente fine dei lavori entro i termini di cui all' art.5, commi 18, 21 e 21 bis, della L.R.Puglia n.25/2012 e punto 15.5.) Parte III del D.M. 10-9-2010.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,  
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018” -  
Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati

previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati"

### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

### **Ritenuto di dover provvedere in merito**

### **D E T E R M I N A**

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dichiarare la decadenza ed inefficacia dell' Autorizzazione Unica, inerente la costruzione e l' esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza finale di 16,00 MWe, originariamente di 20,00 MWe, ubicato nel Comune di Troia (FG), località "Cancarro", e relative opere e infrastrutture di connessione, rilasciata con D.D. del commissario ad acta n. 6 del 30/01/2014 e successive proroghe concesse con D.D.R n. 52 del 22/09/2014 e D.D.R. n. 21 del 9/02/2018, in favore della società "Eolo 3W Sicilia S.r.l.", avente sede legale in Roma (RM) al Viale Liegi n. 7, per decorrenza del termine di inizio e conseguente fine dei lavori entro i termini di cui all' art.5, commi 18, 21 e 21 bis, della L.R.Puglia n.25/2012 e punto 15.5.) Parte III del D.M. 10-9-2010.
- di redigere il presente provvedimento nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali;
- di stabilire che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giudiziale al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia di cui alla Legge n. 1034 del 6 dicembre 1971 entro 60 giorni dalla notifica o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica di cui al D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971 entro 120 giorni dalla notifica;
- di disporre la notifica di copia conforme del presente provvedimento alla Società Eolo 3W Sicilia Srl al seguente indirizzo PEC: [eolo3wsicilia@pec.it](mailto:eolo3wsicilia@pec.it), al Comune di Troia - Ufficio Tecnico al seguente indirizzo PEC: [protocollo@pec.comune.troia.fg.it](mailto:protocollo@pec.comune.troia.fg.it) ed alla S.p.A. Terna all'indirizzo PEC: [connessioni@pec.terna.it](mailto:connessioni@pec.terna.it).

**Il presente provvedimento** redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare, composto da 7 facciate, sarà pubblicato:

- sul B.U.R.P.
- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della Regione Puglia:
- sul portale <http://sistema.puglia.it>

Sarà trasmesso in formato digitale:

- Alla Segreteria della Giunta Regionale
- Al Comune di Troia
- Alla Società Eolo 3W
- Alla Società Terna SpA

Il presente provvedimento è esecutivo.

**Il Dirigente del Servizio**  
**Laura Liddo**

**Il Dirigente della Sezione**  
**Carmela Iadaresta**